浜頓別町廃棄物最終処分場維持管理状況の公表について（平成２４年度分）

設置主体名	浜頓別町		
残余容量	13,666㎥（H23年度末数値）		
施設名	一般廃棄物埋立処分地施設	技術管理者名	松尾　庸市
埋立地面積	5,750㎡	浸出液方式	回転円板+凝集沈殿+砂ろ過
埋立地容積	16,143㎥	処理設備能力	30㎥／日

最終更新日：　平成25年4月17日

（1）　処分実績

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
埋立量［t］	収集ごみ 不燃	1.37	1.76	1.28	0.84	0.96	0.98	1.25	1.18	1.86	2.25	2.02	1.30	17.05
	直搬ごみ 不燃	7.06	1.54	1.31	6.98	1.70	0.82	1.22	1.30	1.27	1.12	0.08	0.74	25.14
	焼却残渣	####	14.09	3.80	1.45	8.00	2.34	2.18	####	####	18.30	4.54	####	119.83
	不燃残渣	3.68	10.49	4.52	2.64	9.01	6.74	12.45	0.00	6.18	0.00	5.03	5.00	65.74
	固化ダスト	2.62	11.02	3.78	2.90	6.73	0.00	2.91	9.99	####	2.93	0.00	4.35	59.75
	計	####	38.90	14.69	14.81	26.40	10.88	20.01	####	####	24.60	11.67	####	287.51
覆土量（㎡）		0.00	6.50	5.50	4.50	5.50	7.00	5.00	5.50	5.50	0.00	0.00	3.50	48.50
浸出液貯留量（㎥）		800	900	800	400	500	500	600	####	####	1,000	800	####	9,600
浸出液処理水量	平均	####	33.50	32.00	23.60	33.90	30.50	29.70	####	####	34.10	34.50	####	387.40
	最大	####	37.20	35.20	36.20	38.80	38.80	37.00	####	####	37.90	38.40	####	453.70
	最小	####	30.50	12.00	0.00	31.00	15.10	12.40	####	####	29.60	30.80	####	258.80

（3）　擁壁，遮水工，調整池，浸出水処理設備，導水管，配管等 設備の補修・更新時の状況

年月日	設備	内容

（2）　水質検査結果

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
浸出液	ＰＨ	7.2	7.6	7.9	7.4	7.6	7.2	7.4	6.8	7.0	6.8	7.0	7.2
	BOD	1.2	0.9	1.1	2.2	1.7	4.5	4.2	2.3	1.9	2.0	2.0	1.9
	COD	5.1	5.8	6.6	9.8	9.2	8.6	7.8	7.1	6.0	6.9	6.6	6.4
	ＳＳ	3.0	<1	<1	5.0	2.0	4.0	1.0	5.0	1.0	1.0	2.0	1.0
	大腸菌群数	1	1	12	37	850	1,500	1,300	100	2	8	20	9
放流水	ＰＨ	7.4	7.1	7.6	7.3	7.4	7.4	7.6	7.4	7.1	7.3	7.3	7.4
	BOD	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.7	1.5	<0.5	<0.5	0.7
	COD	2.4	3.2	4.7	5.8	4.5	3.4	5.0	4.7	5.1	4.5	4.1	4.4
	ＳＳ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5.0	<1	2.0	<1
	大腸菌群数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下	塩化物イオン	10.0	8.6	11.0	7.7	9.9	9.5	12.0	8.4	11.0	9.8	9.9	11.0
	電気伝導率	9.4	9.7	23.0	13.0	19.0	21.0	28.0	15.0	18.0	27.0	22.0	25.0

浸出液	（原水）			（処理水）測定年月日　平成24年　7月18日			
銅	< 0.01	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	銅	< 0.01	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002
鉛	< 0.01	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	<0.02	鉛	< 0.01	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	<0.02
亜鉛	0.08	四塩化炭素	<0.002	亜鉛	0.04	四塩化炭素	<0.002
ヒ素	<0.001	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	<0.005	ヒ素	<0.001	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	<0.005
シアン	< 0.1	フェノール	<0.5	シアン	< 0.1	フェノール	<0.5
フッ素	< 0.1	六価クロム	<0.05	フッ素	< 0.1	六価クロム	<0.05
総水銀	<0.0005	アルキル水銀	不検出	総水銀	<0.0005	アルキル水銀	不検出
PCB	<0.0005	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	0.13	PCB	<0.0005	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	0.02
全リン	< 0.05	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	全リン	< 0.05	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002
セレン	< 0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.002	セレン	< 0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.002
ベンゼン	< 0.002	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.002	ベンゼン	< 0.002	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.002
シマジン	< 0.003	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	シマジン	< 0.003	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002
チウラム	< 0.006	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	チウラム	< 0.006	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002
総クロム	< 0.01	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.002	総クロム	< 0.01	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.002
有機リン	< 0.1	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.002	有機リン	< 0.1	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.002
溶解性鉄	0.81	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.002	溶解性鉄	< 0.01	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.002
全窒素	3	ホウ素	0.07	全窒素	5.9	ホウ素	0.1
アンモニア性窒素　0.67				アンモニア性窒素　< 0.05			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素　1.8				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素　5.1			
ノルマルヘキサン抽出物質鉱油類　<1		動植物油脂類<1		ノルマルヘキサン抽出物質鉱油類　<1		動植物油脂類<1	
ダイオキシン類濃度　0.0017　pg				ダイオキシン類濃度　0.00044　pg			

周縁地下水　下流	測定年月日	平成24年　7月17日					
鉛	<0.001	チウラム	<0.0006	チオベンカルブ	<0.002	シス1，2ジクロロエチレン	<0.001
ヒ素	<0.001	シマジン	<0.0003	1,2ジクロロエタン	<0.0002	1,1,2トリクロロエタン	<0.0002
総水銀	<0.00005	ベンゼン	<0.001	1,1ジクロロエチレン	<0.001	1,1,1トリクロロエタン	<0.001
セレン	<0.001	アルキル水銀	不検出	ジクロロメタン	<0.001	1,3ジクロロプロペン	<0.0002
シアン	不検出	六価クロム	<0.005	トリクロロエチレン	<0.001	テトラクロロエチレン	<0.001
PCB	不検出	カドミウム	<0.001	電気伝導率（μs/cm）21		四塩化炭素	<0.0002
ダイオキシン類濃度単位（pg-TEQ/ℓ）0.058		塩化物イオン（mg/ℓ）　8				単位（mg/ℓ）	