浜頓別町廃棄物最終処分場維持管理状況の公表について（平成２６年度分）

設置主体名	浜頓別町		
施設名	一般廃棄物埋立処分地施設	技術者管理者名	山崎　辰也
埋立地面積	5,750 ㎡	浸出液方式	回転円板+凝集沈殿+砂ろ過
埋立地容積	16,143㎥	処理設備能力	30㎥／日

最終更新日：平成27年4月7日

（1）　処分実績

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
埋立量［t］	収集ごみ	不燃	3.22	2.58	1.89	2.89	1.98	1.77	2.24	2.04	2.24	2.46	1.72	1.96	26.99
	直搬ごみ	不燃	0.35	1.65	2.10	0.42	1.39	10.62	1.95	0.63	0.79	0.00	0.17	0.86	20.93
	焼却残渣		23.99	16.22	22.16	3.75	0.00	6.26	8.16	8.44	11.23	0.00	2.16	4.23	106.60
	不燃残渣		2.81	0.00	0.00	2.36	2.71	0.00	0.00	2.56	0.00	4.87	0.00	13.14	28.45
	固化ダスト		15.70	16.81	7.34	0.00	0.00	2.82	1.63	16.76	2.79	0.00	0.00	0.00	63.85
	計		46.07	37.26	33.49	9.42	6.08	21.47	13.98	30.43	17.05	7.33	4.05	20.19	246.82
覆土量（㎥）			0.00	3.00	9.00	3.00	4.00	3.50	1.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
残余容量（㎥）			12772.84	12732.12	12690.68	12674.65	12664.64	12632.11	12615.47	12583.11	12565.38	12558.00	12553.78	12536.99	－
浸出液貯留量（㎥）			20,760	15,820	15,360	11,420	17,270	13,750	11,490	14,360	19,190	14,700	14,060	18,830	187,010
浸出液処理水量	平均		43.50	32.20	29.90	24.70	30.70	40.80	38.00	23.50	24.40	23.30	23.60	40.30	374.90
	最大		44.70	43.60	34.80	31.30	36.00	46.50	47.50	32.10	26.30	24.90	24.80	58.50	451.00
	最小		0.00	26.70	22.40	20.40	20.10	35.30	19.00	19.50	21.90	20.40	22.70	22.80	251.20

（3）　擁壁，遮水工，調整池，浸出水処理設備，導水管，配管等 設備の補修・更新時の状況

年月日	設備	内容

（2）　水質検査結果

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
浸出液	PH	6.7	7.7	9.3	10.2	7.3	7.4	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1
	BOD	1.3	1.7	2.2	7.9	3.3	1.4	1.0	1.2	6.4	4.2	0.6	10.0
	COD	6.0	7.0	11.0	26.0	11.0	9.5	9.2	7.4	8.3	8.8	7.0	12.0
	SS	4.0	＜1	16.0	15.0	2.0	2.0	1.0	＜1	4.0	4.0	＜1	13.0
	大腸菌群数	0	60	14	1	2,600	5,400	41	20	5	12	1	7
放流水	PH	7.0	7.6	7.5	7.5	7.4	7.1	7.4	7.5	7.6	7.2	7.2	7.2
	BOD	0.6	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.7	＜0.5	0.6	＜0.5	＜0.5	＜0.5
	COD	5.2	5.0	6.1	5.2	9.0	9.3	7.6	5.6	6.3	5.2	6.0	5.2
	SS	2.0	2.0	＜1	4.0	35.0	14.0	1.0	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
	大腸菌群数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下	塩化物ｲｵﾝ	13.0	14.0	14.0	13.0	14.0	13.0	9.0	10.0	13.0	18.0	15.0	17.0
	電気伝導率	11.0	23.0	21.0	24.0	24.0	19.0	22.0	17.0	23.0	30.0	34.0	38.0

周縁地下水　下流		測定年月日				平成26年 5月 7日	
鉛	＜0.002	チウラム	＜0.0006	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	＜0.002	1，2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.004
ヒ素	＜0.001	シマジン	＜0.0003	1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	＜0.0004	1,1,2ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	＜0.0006
総水銀	＜0.0005	ベンゼン	＜0.001	1,1ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.002	1,1,1ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	＜0.001
セレン	＜0.002	ｱﾙｷﾙ水銀	不検出	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	＜0.002	1,3ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	＜0.0002
シアン	不検出	六価ｸﾛﾑ	＜0.01	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.003	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.001
PCB	不検出	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	＜0.001	電気伝導率（μ s/cm） 43		四塩化炭素	＜0.0002
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度単位（pg-TEQ/ℓ） 0.35pg				塩化物ｲｵﾝ（mg/ℓ）　43mg			単位（mg/ℓ）

浸出液			（原水）	（処理水）　測定年月日		平成26年10月7日	
銅	＜0.1	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.003	銅	＜0.1	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.003
鉛	＜0.002	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	＜0.02	鉛	＜0.002	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	＜0.02
亜鉛	0.2	四塩化炭素	＜0.0002	亜鉛	＜0.1	四塩化炭素	＜0.0002
ヒ素	＜0.001	カドミウム	＜0.001	ヒ素	0.001	カドミウム	＜0.001
シアン	＜0.1	フェノール	＜0.1	シアン	＜0.1	フェノール	＜0.1
フッ素	＜0.1	六価クロム	＜0.01	フッ素	0.1	六価クロム	＜0.01
総水銀	＜0.0005	アルキル水銀	不検出	総水銀	＜0.0005	アルキル水銀	不検出
PCB	＜0.0005	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	0.4	PCB	＜0.0005	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	＜0.2
全リン	0.1	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.001	全リン	1.8	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0001
セレン	＜0.002	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	＜0.002	セレン	＜0.002	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	＜0.002
ベンゼン	＜0.001	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	＜0.0004	ベンゼン	＜0.001	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	＜0.0004
シマジン	＜0.003	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.01	シマジン	＜0.003	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.01
チウラム	＜0.006	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.004	チウラム	＜0.006	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.004
総クロム	＜0.01	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	＜0.01	総クロム	＜0.01	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	＜0.01
有機リン	＜0.1	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	＜0.0006	有機リン	＜0.1	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	＜0.0006
溶解性鉄	＜0.2	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	＜0.0002	溶解性鉄	＜0.2	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	＜0.0002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	---	ホウ素	0.1	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	＜0.05	ホウ素	0.1
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素　2.6				ｱﾝﾓﾆｱ性窒素　＜0.1			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素　2.5				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素　12			
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質鉱油類　＜1			動植物油脂類＜1	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質鉱油類　＜1			動植物油脂類＜1
ダイオキシン類濃度　0.0043pg				ダイオキシン類濃度　0.022pg			